



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532463	38719	25008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CON C.C.T. 21DPRO2951 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	SAN PEDRO	\$ 1,895,338.93	\$ 1,895,338.93	\$ 1,895,338.93	1895338.93	1895338.93	1895338.93	1895338.93	100%	100%	540	M2	TECHADO DE 540 M2
PUE250202532461	8847	25012	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	GABINO BARREDA	\$ 1,879,932.55	\$ 1,879,932.55	\$ 1,879,932.55	1879932.55	1879932.55	1879932.55	1879932.55	100%	100%	100	M2	REHABILITACION DE 100 M2 DE SISTEMA
PUE250202540944	8848	25010	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	\$ 1,228,832.35	\$ 1,228,832.35	\$ 1,228,832.35	1228832.35	1228832.35	1228832.35	1228832.35	100%	100%	1180	ML	REHABILITACION DE 1180 ML DE SISTEMA
PUE250202532462	9025	25011	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE CAÑADA SAN MIGUEL, EL CARRIZAL, SEGUNDA SECCIÓN SAN JERONIMO XAYACATLÁN Y SANTO DOMINGO TONAHUJUTLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	\$ 631,113.03	\$ 631,113.03	\$ 631,113.03	631113.03	631113.03	631113.03	631113.03	100%	100%	34.61	KM	REHABILITACION DE 34.61 KM DE CAMINOS
PUE250202532460	39809	25009	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y ESTANCIA DE DIA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN, PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	\$ 898,936.21	\$ 898,936.21	\$ 898,936.21	898936.21	898936.21	898936.21	898936.21	100%	100%	465	M2	REHABILITACION DE 465 M2 DE CONSTRUCCION
PUE250302581641	81058	25017	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BAÑOS (USAS) DE ESCUELAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	\$ 714,740.23	\$ 714,740.23	\$ 714,740.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	M2	EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE250302581644	117373	25026	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PRIMERA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	\$ 2,160,259.95	\$ 2,160,259.95	\$ 2,160,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	M	EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE250302581642	1112110	25022	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA USO HABITACIONAL Y/O DOMÉSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA.	SAN JERONIMO XAYACATLAN	\$ 360,002.25	\$ 360,002.25	\$ 360,002.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	PZA	EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE250302581643	115167	25018	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOCHECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	\$ 743,019.21	\$ 743,019.21	\$ 743,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	KM	EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE250302596302	5423	25021	Adquisición de software y hardware para personal administrativo del Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla	SAN JERONIMO XAYACATLAN	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	0.00	0.00	0%	0%	0	PZA	EN PROCESO DE SUMINISTRO DEL EQUIPO DE COMPUTO

FORTAMUN

[illegible]

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - a Ejecutor	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Ratificación	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capítulo)
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Programa Presupuesto no	2025	ONES, para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	FEDERALES Aportaciones (APORTACI) Federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	20.31	0		Total del Programa Presupuesto no	3438322	3438322	2578741.47	2132507.14	2121611.26	2121611.26	2121611.26			N/A	2578741.47		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Jerónimo Xayacatlán", "Observación": "RENDIMIENTO BANCARIOS")]
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	2025	ONES, para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	FEDERALES Aportaciones (APORTACI) Federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005		Municipio de San Jerónimo Xayacatlán			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	510105.86	510105.86	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE NÓMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	2025	ONES, para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	FEDERALES Aportaciones (APORTACI) Federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005		Municipio de San Jerónimo Xayacatlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	173302.65	171916.1	171916.1	171916.1	171916.1	171916.1	171916.1	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2025.
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	2025	ONES, para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	FEDERALES Aportaciones (APORTACI) Federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005		Municipio de San Jerónimo Xayacatlán			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliario y equipo de administración	532362.19	493207.68	462383.68	462383.68	462383.68	462383.68	462383.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y/O OFICINA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	2025	ONES, para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	FEDERALES Aportaciones (APORTACI) Federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005		Municipio de San Jerónimo Xayacatlán			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	0	67000	67000	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE RESGUARDO DE ARMAS, EN COMANDANCÍA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN.
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	2025	ONES, para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	FEDERALES Aportaciones (APORTACI) Federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005		Municipio de San Jerónimo Xayacatlán			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	155551.3	190092.36	190092.36	190092.36	179196.48	179196.48	179196.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, DEL EJERCICIO FISCAL 2025
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	2025	ONES, para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	FEDERALES Aportaciones (APORTACI) Federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005		Municipio de San Jerónimo Xayacatlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2000000	2000000	1687349.33	1308115	1308115	1308115	1308115	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE

[illegible]

Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALES para 2025 ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones 33 es Territoriales del Distrito Federal	615 - Construcción de vías de comunicación	631092.85	1374132.24	1374132.24	631113.03	631113.03	631113.03	631113.03	631113.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	REHABILITACION DE CAMINOS SACACORCHOS EN MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN Y REHABILITACION EN LAS LOCALIDADES DE CALON SAN MIGUEL, EL CERRILLO, SEBODA, SECCION SAN JERONIMO XAYACATLAN Y SANTO DOMINGO TOMAHUXTLA
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALES para 2025 ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones 33 es Territoriales del Distrito Federal	616 - Otras construcciones de Ingeniería Civil u obra piedad	461648.27	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL RETIENO SANITARIO EN EL EJIDO LOCALIDAD DE TOMAHUXTLA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION VARIAS COMUNIDADES
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALES para 2025 ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones 33 es Territoriales del Distrito Federal	617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	525059.1	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALES para 2025 ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones 33 es Territoriales del Distrito Federal	332 - Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	244316.01	257510.55	257510.55	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	PAGO POR LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, MECANICOS DE SILOS, CALCULOS ESTRUCTURAL DE TERCEROS Y PAVIMENTOS (GASTOS INDIRECTOS) 2025
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALES para 2025 ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones 33 es Territoriales del Distrito Federal	339 - Servicios profesionales y técnicos	58650	58650	58650	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	PAGO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN.

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Previsional	Programa Presupuestal	Grupo Funcional	Fundación	Subsistema	Actividad Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medición	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Grado de Importancia	Meta programada	Justificación	Detalle Meta	Justificación Detalle	Relevancia en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fileo
-------	---------	-----------	--------------------	-----------	------	--------	----------------------	-----------------------	-----------------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------------	--------------------------	---------------	---------	------------	-------

2025	3	3 Trimestre	Xayarán	Municipio	411. Unidad de Salud	005	FONAMUN	2- Salud	2. Vigilancia y Control de la Salud	Servicio de la Salud	Municipal	6- Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	18874 Efectos de la inversión en el municipio	Índice de la inversión en el municipio	Índice de la inversión en el municipio	Método de Cálculo	Unidad de Medición	Trimestral	Porcentaje	Grado	Efecto	Acuerdos	75	[Quintile 20 25/01/2025] Mayor inversión en el municipio	75	[Quintile 2 03/01/2025] Mayor inversión en el municipio	Mayor inversión en el municipio	61.7048	Mayor inversión en el municipio	ANUE TENDIEN	8227	Válido

2025	3	3 Trimestre	Xayarán	Municipio	411. Unidad de Salud	005	FONAMUN	2- Salud	2. Vigilancia y Control de la Salud	Servicio de la Salud	Municipal	6- Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	18874 Efectos de la inversión en el municipio	Índice de la inversión en el municipio	Índice de la inversión en el municipio	Método de Cálculo	Unidad de Medición	Trimestral	Porcentaje	Grado	Efecto	Acuerdos	75	[Quintile 20 25/01/2025] Mayor inversión en el municipio	75	[Quintile 2 03/01/2025] Mayor inversión en el municipio	Mayor inversión en el municipio	61.7048	Mayor inversión en el municipio	ANUE TENDIEN	8227	Válido

Del proceso anual aprobado de FONAMUN

del proceso anual aprobado de FONAMUN

[illegible]



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA PORQUE EL SIFAIS ESTUVO CERRADO SEGUN SU CALENDARIO		
	2do. Trimestre	25.00	2	8	0.00	0	5	NO HUBO PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE DE ESTE INDICADOR		
	3er. Trimestre	18.75	3	16	10.00	1	10	SE APROBO Y EJECUTO EL PRODIM		
	4to. Trimestre	18.75	3	16			0			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA PORQUE EL SIFAIS ESTUVO CERRADO SEGUN SU CALENDARIO		
	2do. Trimestre	62.50	5	8	80.00	4	5	SE APROBO LA MAYOR PARTE DE PROYECTOS EN ESTE INDICADOR		
	3er. Trimestre	56.25	9	16	70.00	7	10	LOS RECURSOS FUERON SUFICIENTES PARA LOGRAR LA META		
	4to. Trimestre	56.25	9	16			0			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA PORQUE EL SIFAIS ESTUVO CERRADO SEGUN SU CALENDARIO		

complementarios registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	2do. Trimestre	12.50	1	8	20.00	1	5	EL TOTAL DE PROYECTOS DE ESTE INDICADOR FUERON APROBADOS EN EL SIF AIS
	3er. Trimestre	25.00	4	16	20.00	2	10	LOS RECURSOS NO FUERON SUFICIENTES PARA LOGRAR LA META
	4to. Trimestre	25.00	4	16			0	

Nombre del municipio
SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

INDICADORES 2023										
FORTAMUN										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	859,580.49	3,438,322.00	25.00	859,580.5	3,438,322.00	EL TOTAL DEL TRIMESTRE HA SIDO MINISTRADO		
	2do. Trimestre	50.00	1,719,160.98	3,438,322.00	50.00	1,719,161.0	3,438,322.00	EL TOTAL DEL TRIMESTRE HA SIDO MINISTRADO		
	3er. Trimestre	75.00	2,578,741.47	3,438,322.00	75.00	2,578,741.5	3,438,322.00	EL TOTAL DEL TRIMESTRE HA SIDO MINISTRADO		
	4to. Trimestre	100.00	3,438,322.00	3,438,322.00						
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	859,580.50	3,438,322.00	10.24311	352,191.0	3,438,322.00	los proyectos aun estan en elaboracion y validacion		
	2do. Trimestre	50.00	1,719,161.00	3,438,322.00	28.75973	988,852.2	3,438,322.00	los proyectos aun estan en elaboracion y validacion		
	3er. Trimestre	75.00	2,578,741.50	3,438,322.00	61.70485	2,121,611.3	3,438,322.00	AUN SE TIENEN EN ELABORACION Y VALIDACION PROYECTOS		
	4to. Trimestre	100.00	3,438,322.00	3,438,322.00						



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	1.35	1,719,160.98	1,271,099.00	1.17	1,719,160.98	1,470,948.50	EL INDICADOR MEJORO PORQUE SE TUVO UNA MEJOR RECAUDACION
	4to. Trimestre	135.25	3,438,322.00	2,542,198.00			0.00	



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,719,160.98	0.00	0.00	1,719,160.98	NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,438,322.00				



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre		1.95	33,500.00	1,719,160.98	0.00		1,719,160.98	Las obras y acciones aun están en proceso de elaboración y validación
	4to. Trimestre		1.95	67,000.00	3,438,322.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre		20.01	343,956.80	1,719,160.98	0.00		1,719,160.98	Las obras y acciones aun están en proceso de elaboración y validación
	4to. Trimestre		20.01	687,913.50	3,438,322.00				