



DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla.

ÁREA: Dirección de obras públicas.

OFICIO: SJX/PM/DOP/0280/2026.

San Jerónimo Xayacatlán, Pue. a 15 de julio de 2026.

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2026**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.




ATENTAMENTE

C. JOHAN ALBERTO MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA



C.c.p.- Archivo

[illegible][illegible]

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Entidad	Municipio	Tipo de R	Ciclo de R	Clave de R	Programa	Institutor	Rendimiento	Reintegración	Tipo de G	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado/Mini	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	127	1	2026	2	33	1	4	1	26518.1	0										INTERESES BANCARIOS
21	127	2	2026	2	33	1	4	1		2	615	625412.8	625412.8	0	0	0	0	0	0	REHABILITACION DE CAMINOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
21	127	2	2026	2	33	1	4	1		2	614	5846757.8	5846757.8	4000000	0	0	0	0	0	EMPEDRADO CALLE 7 ORIENTE, ADOQUINAMIENTO CALLE 2 PONIENTE, EMPEDRADO CALLE 13 NORTE, EMPEDRADO CAMINO DE ACCESO LA HUERTILLA, EMPEDRADO ACCESOS PRINCIPAL CAÑADA SAN MIGUEL, EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TONAHUXTLA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CAÑADA SAN MIGUEL
21	127	2	2026	2	33	1	4	1		2	613	4644306.31	4644306.31	3904578.2	0	0	0	0	0	REHABILITACION PLANTA TRATADORA Y RED DE DRENAJE, AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ABASTACER 3 ESCUELAS Y PRESIDENCIA MPAL REHAB DE SIST AGUA POTABLE SANTO DOMINGO TONAHUXTLA
21	127	2	2026	2	33	1	4	1		2	616	226088.46	226088.46	0	0	0	0	0	0	PROYECTO DE REHABILITACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y BARDAS EN DISTINTAS CALLES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO.
21	127	2	2026	2	33	1	4	1		1	351	1696731.65	1696731.65	0	0	0	0	0	0	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
21	127	2	2026	2	33	1	4	1		1	515	135000	135000	0	0	0	0	0	0	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA, PRODIM 2026
21	127	1	2026	2	33	1	5	1		1	311	1989478	1989478	996146.87	468133	468133	468133	468133	0	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE
21	127	2	2026	2	33	1	5	1		2	338	404528.16	404528.16	0	0	0	0	0	0	AMPLIACIÓN DEL AREA DE MONITOREO DEL CENTRO DE CONTROL C2, CON LA ADICIÓN DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA Y APARTARAYOS EN LA COMANDANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN PUE.
21	127	2	2026	2	33	1	5	1		1	271	198560.75	198560.75	0	0	0	0	0	0	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLÁN, DEL EJERCICIO FISCAL 2026
21	127	2	2026	2	33	1	5	1		1	853	187471.15	187471.15	131229.8	131229.8	131229.8	131229.8	131229.8	0	APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSENCION SOCIAL DE ACATLÁN, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2026
21	127	2	2026	2	33	1	5	1		1	355	100000	100000	0	0	0	0	0	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
21	127	2	2026	2	33	1	5	1		1	113	691093.5	691093.5	331724.88	331724.88	331724.88	331724.88	331724.88	0	PAGO DE NÓMINA Y AGUINALDO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN,
21	127	2	2026	2	33	1	5	1		1	296	178291.44	178291.44	0	0	0	0	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JERÓNIMO
XAYACATLÁN, PUEBLA.
2024-2027



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026

FORTAMUN										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	937,355.76	3,749,423.00	25.00	937,355.76	3,749,423.00			
	2do. Trimestre	50.00	1,874,711.52	3,749,423.00	50.00	1,874,711.5	3,749,423.00	LAS 2 MINISTRACIONES FUERON RECIBIDAS		
	3er. Trimestre	75.00	2,812,067.28	3,749,423.00						
	4to. Trimestre	100.00	3,749,423.00	3,749,423.00						
Indice en el Ejercicio de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	937,355.76	3,749,423.00	13.00903	487,763.40	3,749,423.00			
	2do. Trimestre	50.00	1,874,711.52	3,749,423.00	24.83283	931,087.70	3,749,423.00	AUN SE TIENEN PROYECTOS EN VALIDACION Y ELABORACION		
	3er. Trimestre	75.00	2,812,067.28	3,749,423.00		0.00				
	4to. Trimestre	100.00	3,749,423.00	3,749,423.00		0.00				
Indice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	1.41931	1,874,711.52	1,320,863.50	1.14805	1,874,711.5	1,632,947.00	SE TUVO UN INCREMENTO EN LA RECAUDACION		
	4to. Trimestre	1.41931	3,749,423.00	2,641,727.00			0.00			
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	17.70709	21,331,156.00	18,122,236.20		0.00	0.00			



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JERÓNIMO
XAYACATLÁN, PUEBLA.
2024-2027



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2026


Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	SE TUVIERON MENOS OBLIGACIONES FINANCIERAS	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	76.49291	1,434,021.33	1,874,711.52	49.66565	931,087.70	1,874,711.52		
	4to. Trimestre	76.49291	2,868,042.65	3,749,423.00		0.00			
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,874,711.52	0.00	0.00	1,874,711.5		
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,749,423.00		0.00			
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,874,711.5	0.00	0.00	1,874,711.5		
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,749,423.00		0.00			
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,874,711.5	0.00	0.00	1,874,711.5		
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,749,423.00		0.00			
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	SE CUMPLIO EL INDICADOR PLANEADO	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1,874,711.52	0.00	0.00	1,874,711.52		
	4to. Trimestre	0.00	0.00	3,749,423.00		0.00			
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	LOS PROYECTOS AUN ESTAN EN ELABORACION VALIDACION	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	23.50709	440,690.2	1,874,711.52	0.00	0.00	1,874,711.52		
	4to. Trimestre	23.50709	881,380.4	3,749,423.00		0.00			





MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLO SISTEMA SHCP	No. SFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL CUMPLIMIENTO ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO DE AVANCE
PUE25020252463	38719	25008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CON C.C.T. 2DPRO295L EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA	SAN PEDRO	1895338.93	\$ 1,895,338.93	\$ 1,895,338.93	\$ 1,895,338.93	\$ 1,895,338.93	\$ 1,895,338.93	\$ 1,895,338.93	100%	100%	540	M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE25020252461	8847	25012	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA	GABINO BARREDA	1879932.55	\$ 1,879,932.55	\$ 1,879,932.55	\$ 1,879,932.55	\$ 1,879,932.55	\$ 1,879,932.55	\$ 1,879,932.55	100%	100%	100	M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202540944	8848	25010	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	1228832.35	\$ 1,228,832.35	\$ 1,228,832.35	\$ 1,228,832.35	\$ 1,228,832.35	\$ 1,228,832.35	\$ 1,228,832.35	100%	100%	1180	ML	TERMINADA Y OPERANDO
PUE25020252462	9025	25011	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE CAÑADA SAN MIGUEL, EL CARRIZAL, SEGUNDA SECCIÓN SAN JERONIMO XAYACATLAN Y SANTO DOMINGO TONAHUJTLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	631113.03	\$ 631,113.03	\$ 631,113.03	\$ 631,113.03	\$ 631,113.03	\$ 631,113.03	\$ 631,113.03	100%	100%	34.61	KM	TERMINADA Y OPERANDO
PUE25020252460	39809	25009	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y ESTANCIA DE DÍA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	898936.21	\$ 898,936.21	\$ 898,936.21	\$ 898,936.21	\$ 898,936.21	\$ 898,936.21	\$ 898,936.21	100%	100%	465	M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202581641	81058	25017	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BAÑOS (LOSAS) DE ESCUELAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	459060.24	\$ 714,740.23	\$ 714,740.23	\$ 714,740.23	\$ 714,740.23	\$ 714,740.23	\$ 714,740.23	100%	100%	456	M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202581644	117373	25026	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PRIMERA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	2160259.95	\$ 2,154,575.83	\$ 2,154,575.83	\$ 2,154,575.83	\$ 2,154,575.83	\$ 2,154,575.83	\$ 2,154,575.83	100%	100%	1007	ML	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202581642	112110	25022	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA USO HABITACIONAL Y/O DOMÉSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.	SAN JERONIMO XAYACATLAN	334,915.18	\$ 506,693.22	\$ 506,693.22	\$ 506,693.22	\$ 506,693.22	\$ 506,693.22	\$ 506,693.22	100%	100%	6	PIEZAS	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202581643	115167	25018	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOCHECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA	SAN JERONIMO XAYACATLAN	743019.21	\$ 1,000,650.54	\$ 1,000,650.54	\$ 1,000,650.54	\$ 1,000,650.54	\$ 1,000,650.54	\$ 1,000,650.54	100%	100%	25.09	KM	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202586302	5423	25021	Adquisición de software y hardware para personal administrativo del Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla	SAN JERONIMO XAYACATLAN	255545.28	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	\$ 255,545.28	100%	100%	1	PROGRAMA	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250402611532	126998	25020	Construcción de muros de contención en distintas localidades del municipio de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla	SAN JERONIMO XAYACATLAN	332305.63	\$ 332,305.63	\$ 332,305.63	\$ 332,305.63	\$ 332,305.63	\$ 332,305.63	\$ 332,305.63	100%	100%	86.1	M3	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250402611533	120565	25019	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.	SAN JERONIMO XAYACATLAN	525059.09	\$ 525,059.09	\$ 525,059.09	\$ 525,059.09	\$ 525,059.09	\$ 525,059.09	\$ 525,059.09	100%	100%	210	PIEZAS	TERMINADA Y OPERANDO



FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISCAL	CANTIDAD AL PRIMER SEMESTRE ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FORTAMUN															
PUE250402611534	122088	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN ÁREA DE BAÑOS Y EXPLANADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONAHUXTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAVACATLÁN, PUEBLA	SANTO DOMINGO TONAHUXTLA	1120144.11	\$ 1,123,098.38	\$ 1,123,098.38	\$ 1,123,098.38	\$ 1,123,098.38	\$ 1,123,098.38	\$ 1,123,098.38	100%	100%	100	M2	CONTRATO Y SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE FASIMUN 2025 \$1,120,144.11 MAS INTERESES FASIMUN \$ 2,954.27 TOTAL FASIMUN 2025 \$ 1,123,098.38, MAS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025 \$ 423,044.99, DANDO UN TOTAL CONTRATADO DE \$1,546,143.37, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
				12464461.76	\$ 13,146,821.27					\$ 13,146,821.27					
PUE250402618654	25023	REHABILITACIÓN EN EL ÁREA DE RESGUARDO DE ARMAS EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAVACATLÁN, PUEBLA	SAN JERÓNIMO XAVACATLÁN	144381.91	\$ 144,381.91	\$ 144,381.91	\$ 144,381.91	\$ 144,381.91	\$ 144,381.91	\$ 144,381.91	100%	100%	27	M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250402618652	25007	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, AUDIOVISUAL Y OTROS, PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAVACATLÁN, PUEBLA, EJERCICIO 2025.	SAN JERÓNIMO XAVACATLÁN	276593.58	\$ 276,593.58	\$ 276,593.58	\$ 276,593.58	\$ 276,593.58	\$ 276,593.58	\$ 276,593.58	100%	100%	19	PIEZAS	TERMINADA Y OPERANDO
PUE250402611534	122088	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN ÁREA DE BAÑOS Y EXPLANADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONAHUXTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAVACATLÁN, PUEBLA	SANTO DOMINGO TONAHUXTLA	410,014.95	\$ 423,044.99	\$ 423,044.99	\$ 423,044.99	\$ 423,044.99	\$ 423,044.99	\$ 423,044.99	100%	100%	100	M2	CONTRATO Y SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE FASIMUN 2025 \$1,120,144.11 MAS INTERESES FASIMUN \$ 2,954.27 TOTAL FASIMUN 2025 \$ 1,123,098.38, MAS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025 \$ 423,044.99, DANDO UN TOTAL CONTRATADO DE \$1,546,143.37, OBRA TERMINADA Y OPERANDO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JERÓNIMO
XAVACATLÁN, PUEBLA.
2024-2027



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFTI)
INDICADORES



Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Denominador		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	3,438,322.00	0.00	0.00	3,438,322.00	NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Denominador		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	3,438,322.00	0.00	0.00	3,438,322.00	NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Denominador		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	3,438,322.00	0.00	0.00	3,438,322.00	NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Denominador		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	1.94862	67,000.00	3,438,322.00	16.50302	567,426.90	3,438,322.00	EL INDICADOR AUMENTO YA QUE TUVIERON AHORROS EN OTROS INDICADORES Y ESTOS SE APLICARON EN INFRAESTRUCTURA
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Denominador		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	20.00724	687,913.50	3,438,322.00	23.39022	804,231.00	3,438,322.00	SE INVIRTO MAS DEL 20 POR CIENTO EN SEGURIDAD PARA TENER UN MEJOR EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
XAYACATLÁN, PUEBLA.
2024-2027

NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR

NO SE TIENEN PROYECTOS EN ESTE INDICADOR

EL INDICADOR AUMENTO YA QUE TUVERON AHORROS EN OTROS INDICADORES Y ESTOS SE APLICARON EN INFRAESTRUCTURA

SE INVIERTO MAS DEL 30 POR CIENTO EN SEGURIDAD PARA TENER UN MEJOR EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2025

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	3,438,322.00	3,438,322.00	100.00	3,438,322.00	3,438,322.00	EL TOTAL DE LAS MINISTRACIONES MAYORADAS POR EL MUNICIPIO	

Indice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	3,438,322.00	3,438,322.00	100.00	3,438,322.00	3,438,322.00	EL TOTAL DE LOS RECURSOS FUERON APLICADOS	

Indice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	INFORME DEFINITIVO	1.35250	3,438,322.00	2,542,198.00	1.78481	3,438,322.00	1,926,656.60	El incremento observado en el Índice de Dependencia Financiera durante el ejercicio se debe a una disminución en la recaudación de los ingresos propios del municipio, particularmente en este trimestre, lo cual provocó que la proporción de recursos ministrados del FORTAMUN respecto a los ingresos municipales fuera mayor a la prevista. Esta variación refleja una condición real de dependencia financiera del municipio y no un error en el cálculo del indicador.	

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	INFORME DEFINITIVO	11.71669	18,631,035.00	16,677,038.00	8.66580	18,122,236.20	16,677,038.00	La variación presentada en el indicador se explica por una recaudación de ingresos del ejercicio 2025 inferior a la prevista en la planeación financiera, lo que generó una disminución en el ingreso disponible del municipio y, en consecuencia, un resultado menor al valor programado del indicador.	

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	78.04413	2,683,408.50	3,438,322.00	60.10656	2,066,657.10	3,438,322.00	SE TUVO UN DECREMENTO EN LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	



PUYSA | Sinerstar
Sociedad de Inversión

OPERADO

**Compañía General de
Desarrollo Regional**

PUYSA | Sinerstar
Sociedad de Inversión

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestal	Nombre del Grupo Presupuestal	Función	Subfunción	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Servicio	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta modificada	Justificación	Detalle	Realización	Justificación	Período	Avance (%)	Fuente
-------	---------	-----------	--------------------	-----------	------	--------	-----------------------	-------------------------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------	------------------	------	-----------	----------	-----------------	---------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------	---------------	---------	------------	--------

[illegible]

2025	5	5	Puebla	San Jerónimo Xicotlán	33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411.- Unidad de Diferencia Presupuestal para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN Social	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	Tasa de verificación del ingreso por persona en el municipio	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del acuerdo municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles por municipio se calculan de acuerdo a la metodología de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en la Ciudad de México y del Fondo de Desarrollo Municipal de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un ingreso disponible por municipio de 11,716.69 millones de pesos, lo que representa un 100% de la capacidad de pago de los municipios de la Ciudad de México. Este indicador se calcula considerando el ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	Actual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Desempeño	11,716.69	Quintil (cdo): 2025 (p.m.s.)	Quintil (cdo): 2025 (p.m.s.)	Mayor demanda de bienes y servicios	73.96	Validado
2025	5	5	Puebla	San Jerónimo Xicotlán	33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411.- Unidad de Diferencia Presupuestal para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN Social	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	Tasa de verificación del ingreso por persona en el municipio	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del acuerdo municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles por municipio se calculan de acuerdo a la metodología de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en la Ciudad de México y del Fondo de Desarrollo Municipal de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un ingreso disponible por municipio de 11,716.69 millones de pesos, lo que representa un 100% de la capacidad de pago de los municipios de la Ciudad de México. Este indicador se calcula considerando el ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	Actual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Desempeño	11,716.69	Quintil (cdo): 2025 (p.m.s.)	Quintil (cdo): 2025 (p.m.s.)	Mayor demanda de bienes y servicios	73.96	Validado
2025	5	5	Puebla	San Jerónimo Xicotlán	33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411.- Unidad de Diferencia Presupuestal para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN Social	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	Tasa de verificación del ingreso por persona en el municipio	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del acuerdo municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles por municipio se calculan de acuerdo a la metodología de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en la Ciudad de México y del Fondo de Desarrollo Municipal de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un ingreso disponible por municipio de 11,716.69 millones de pesos, lo que representa un 100% de la capacidad de pago de los municipios de la Ciudad de México. Este indicador se calcula considerando el ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	Actual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Desempeño	11,716.69	Quintil (cdo): 2025 (p.m.s.)	Quintil (cdo): 2025 (p.m.s.)	Mayor demanda de bienes y servicios	73.96	Validado




PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO DE XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

[Firma manuscrita]



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)							
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Programa presupuestario	2025	FEDERALE S	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Iones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	3358.72	404.45	Total del Programa Presupuestario	13146821.27	13146821.27	13146821.27	13146821.27	N/A	13143867	13143867	N/A							[{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de San Jerónimo Xayacatlán","Observación":"RENDIMIENTOS BANCARIOS FINANZAS \$ 1,372.28 MAS INTERESES BANCARIOS 1,986.44 DANDO UN TOTAL DE 3,358.72 DE ELLOS SE INVIRTIERON 2,954.27 EN LA REHAB DE PARQUE PUBLICO POR LO QUE LA DIFERENCIA ENTRE 3,358.72 Y 2,954.27 ES DE 404.45 LOS CUALES SERAN REINTEGRADOS"}]						
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	2025	FEDERALE S	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Iones Territoriales del Distrito Federal	I004	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	202120	255545.28	255545.28	255545.28	255545.28	255545.28	255545.28	255545.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A			Validado		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA.							
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	2025	FEDERALE S	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Iones Territoriales del Distrito Federal	I004	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	612 - Edificación no habitacional	3204814.8	3509015.3	3509015.3	3509015.3	3509015.3	3509015.3	3509015.3	3509015.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A			Validado		REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, CONST DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA REHABILITACION DE AULAS Y BAÑOS (LOSAS) ESCUELAS ABRAHAM CASTELLANOS LOC SAN PEDRO							



Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALE S Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	Validado
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALE S Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	Validado
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALE S Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	Validado
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALE S Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Validado

Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALE S	Aportacio nes	FAIS	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	2 - Gasto de Inversión	617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	525059.09	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
			2025	Entidades Federativas y Municipios	004 Territorial es del Distrito Federal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CONVENIO S																										
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALE S	Aportacio nes	FAIS	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	229342.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2025	Entidades Federativas y Municipios	004 Territorial es del Distrito Federal																								
			CONVENIO S																										
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALE S	Aportacio nes	FAIS	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	244316.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2025	Entidades Federativas y Municipios	004 Territorial es del Distrito Federal																								
			CONVENIO S																										
Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Partida genérica	FEDERALE S	Aportacio nes	FAIS	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	58650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2025	Entidades Federativas y Municipios	004 Territorial es del Distrito Federal																								
			CONVENIO S																										

**PUEBLA**
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OPERADO
Coordinación General de Desarrollo Regional

FORAMORA
PUEBLA | **Benito Juárez**


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA.
2024-2027

[illegible]